

---

## Check-list para instalação do tarifador STI Windows Atenas Online Hotel

---

EMPRESA: \_\_\_\_\_

CONTATO: \_\_\_\_\_ TEL: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

---

### A) DADOS GERAIS DO PC

- verificar velocidade da CPU (MHz) e Tipo de processador: \_\_\_\_\_
- verificar quantidade de memória RAM: \_\_\_\_\_ Mbytes
- verificar o total de espaço livre nas partições: \_\_\_\_\_
- verificar existência e funcionamento de drive de CD-ROM: ( ) SIM ( ) NÃO
- verificar existência e funcionamento do mouse: ( ) SIM ( ) NÃO
- verificar existência e funcionamento do teclado: ( ) SIM ( ) NÃO
- verificar existência e funcionamento das portas seriais (observar que uma deve estar livre).
- marcar quais estão livres: ( ) COM 1 ( ) COM 2 ( ) COM 3 ( ) COM 4
- verificar sistema operacional: ( ) Windows 2000 ( ) ou superior \_\_\_\_\_

### B) TARIFADOR ATUALMENTE INSTALADO

- Há algum do tarifador instalado atualmente? Se sim, qual? \_\_\_\_\_
- STI Windows Atenas Online será instalado em paralelo ao tarifador acima: ( ) SIM ( ) NÃO
- Se sim, verificar a existência de cabo serial em Y: ( ) SIM ( ) NÃO

**Observação:** Se não houver cabo Y, favor providenciar.

### C) CENTRAL PABX

- fabricante da central PABX: \_\_\_\_\_
- modelo da central PABX: \_\_\_\_\_
- tipo de saída de bilhetagem da central PABX: ( ) Serial ( ) TCP/IP
- verificar alimentação do PABX: ( ) AC ( ) 12 VDC ( ) 24 VDC ( ) 48 VDC
- verificar se a central PABX tem o cabo de bilhetagem ativo: ( ) SIM ( ) NÃO
- informar o conector de saída do cabo de bilhetagem: \_\_\_\_\_
- verificar se a bilhetagem está ativa: ( ) SIM ( ) NÃO
- se a bilhetagem estiver ativa, anexar impressão com exemplos de bilhetagem.

### D) HABILITAÇÃO CHECK IN – CHECK OUT

- Existe comunicação com a central PABX? Serial ou TCP/IP? \_\_\_\_\_

Observação 1: Se a comunicação for SERIAL é necessária uma porta serial disponível, a mais do que a de bilhetagem.

Observação 2: Se a comunicação for TCP/IP é necessária uma placa de rede a mais e acesso ao IP da central PABX

Observação 3: Se houver conexão com PMS Fidelio (seja qual for o modelo) será necessário mais uma porta serial, a mais, da de bilhetagem e a de check in/out.

### E) TARIFAÇÃO

- verificar existência de plano diferenciado de tarifação: ( ) SIM ( ) NÃO
  - Se sim, descrever ou enviar previamente a planilha de valores. Se houver necessidade de customização, estará passível de custo.
- 
- 

- verificar existência de rotas especiais: ( ) SIM ( ) NÃO
  - Se sim, descrever:
- 
- 

### F) ATIVAÇÃO DO COLETOR ONLINE

- Verificar alimentação ( ) AC (95V/230V) ( ) 12V ( ) 24V ( ) 48V
  - Se AC, verificar existência de tomada (full range)
  - Se DV, verificar tensão da central PABX se compatível com a do coletor.
- Verificar o cabo de bilhetagem DB29 da central PABX.
- Verificar existência de porta serial DB9 no PC.

Obs. O cabo DB9 que conecta o coletor ao PC faz parte e acompanha o produto.

### Observações importantes:

- É preferível que seja dado acesso a um USUÁRIO de ADMINISTRADOR local na máquina onde os sistemas serão ativados;
- É preferível que seja dado acesso a softwares de suporte remoto para eventuais necessidades;
- É indicado que aguarde o envio do nosso aval quando da disponibilização deste CHECK LIST preenchido.

### TERMO DE RESPONSABILIDADE

Assumo que as informações acima condizem com a atual estrutura física ativa nas dependências da empresa \_\_\_\_\_ onde há o comprometimento que:

- caso haja itens divergentes, a instalação poderá ser abortada, podendo esta ser remarcada com novo ônus à empresa.;

- caso haja itens divergente e/ou abaixo dos requisitos mínimos informados pelo FABRICANTE autorizo a instalação e ativação do sistema, estando ciente de que a desempenho poderá ficar bastante prejudicada.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2006.

Responsável: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_